

Информация субъекта естественной монополии

о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ" (производство тепловой энергии) за 3 месяца 2026 года

утверждена совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства Национальной экономики РК по ВКО от 30 декабря 2025 года №256-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО от 5 января 2025 года №67

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования, тыс. тенге					
	Наименование мероприятий	Место расположения	Сроки исполнения	Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Стадии исполнения
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЕГО Инвестиционная программа на 2026 год			6 235 005,59	3 652,72	
1	Реконструкция II-IV очереди здания главного корпуса	ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. промышленная, д. 2		1 548 860,75	3 652,72	
1.1	<i>Реконструкция II-IV очереди здания главного корпуса</i>		2026г	1 548 860,75	3 652,72	<i>В процессе</i>
2	Замена питательных трубопроводов высокого давления 5-7 очереди			400 000,00	0,00	
2.1	<i>Замена питательных трубопроводов высокого давления 5-7 очереди</i>		2026г	400 000,00	0,00	<i>Не подошел срок выполнения</i>
3	Реконструкция АСУ ТП котлоагрегата ст.№14			224 785,71	0,00	
3.1	<i>Реконструкция АСУ ТП котлоагрегата ст.№14</i>		2026г	224 785,71	0,00	<i>Не подошел срок выполнения</i>
4	Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№7			165 642,17	0,00	
4.1	<i>Замена воздухоподогревателя 1,2 ступени</i>		2026г	165 642,17	0,00	<i>Не подошел срок выполнения</i>
5	Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№11			1 108 102,05	0,00	
5.1	<i>Замена водяного экономайзера 1 ступени</i>		2026г	541 561,11	0,00	<i>Не подошел срок выполнения</i>
5.2	<i>Замена фронтного экрана</i>		2026г	566 540,94	0,00	<i>Не подошел срок выполнения</i>
6	Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№12			141 766,72	0,00	
6.1	<i>Замена пароперепускных труб от ВПП к ПСК</i>		2026г	63 107,25	0,00	<i>Не подошел срок выполнения</i>
6.2	<i>Замена пароохладителя 2 ступени</i>		2026г	78 659,47	0,00	<i>Не подошел срок выполнения</i>
7	Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№13			336 598,99	0,00	
7.1	<i>Замена холодного пакета пароперегревателя</i>		2026г	257 939,52	0,00	<i>Не подошел срок выполнения</i>
7.2	<i>Замена пароохладителя 1 ступени</i>		2026г	78 659,47	0,00	<i>Не подошел срок выполнения</i>
8	Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№14			41 763,26	0,00	
8.1	<i>Замена задних блоков потолочного пароперегревателя</i>		2026г	41 763,26	0,00	<i>Не подошел срок выполнения</i>
9	Капитальный ремонт сетей подземного промышленного водовода			1 984 060,00	0,00	
9.1	<i>Капитальный ремонт сетей подземного промышленного водовода</i>	2026г	1 984 060,00	0,00	<i>Не подошел срок выполнения</i>	
10	Капитальный ремонт золопроводов		283 425,94	0,00		
10.1	<i>Капитальный ремонт золопроводов</i>	2026г	283 425,94	0,00	<i>Не подошел срок выполнения</i>	

Реконструкция II–IV очереди здания главного корпуса

Основной целью Реконструкции II–IV очереди здания главного корпуса является устранение аварийного состояния строительных конструкций покрытия здания, повышение сейсмостойкости и обеспечение сейсмотехнической безопасности здания. Реконструкция выполняется в 2025–2027 гг. с разбивкой по годам. На сегодняшний день выполняются работы по демонтажу стеновых сэндвич-панелей оси Д.

