





- Выполнены работы по геологическому и топографическому изысканию на земельном участке под строительство турбоагрегата ст.№13 и котлоагрегата ст.№16 по договору с ТОО «КалбаГеоПроект» № 784-ДУ от 10.07.2024 года. Получены результаты исследований;
- С целью получения финансирования реализации Проекта заключен договор № 1012-ДУ от 01.10.2024г. с ТОО «КПИМГ Такс энд Эдвайзори» для оказания услуги по разработке финансовой модели Инвестиционной программы модернизации, реконструкцию, расширение и (или) обновление ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»;
- Заключен договор о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности с ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии»: № 831-ДУ от 30.07.2024г;
- Заключен контракт 008 – ДПП от 10.01.2025 г. с Консорциумом между Компанией «Hubei Machinery & Equipment International Limited» и ТОО «Құрылысэкспертпроект» на разработку стадии «П» проектно-сметной документации расширения Усть-Каменогорской ТЭЦ со строительством турбоагрегата ст.№13 и котлоагрегата ст.№16;
- Переданы запрашиваемые исходные данные по территории и зданиям и сооружениям для проектирования ГП «China Machinery Engineering Group Corporation»;

август 2025г



В рамках реализации проекта «Расширение станции со строительством турбоагрегата ст.№13 и котлоагрегата ст.№16 ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» выполнила следующие мероприятия:

- Выполнено инструментальное обследование строительных конструкций зданий, сооружений, фундаментов ТОО «Құрылысэкспертпроект», получены результаты в виде отчета;
- Идет согласование предоставленной Исполнителем проектно-сметной документации стадии «П» для подачи документов на прохождение комплексной вневедомственной экспертизы;
- Для размещения инфраструктуры и дополнительной опоры ЛЭП приобретены два земельных участка;
- Ведётся проработка проектов ЕРС-контрактов и проводятся соответствующие переговоры с китайской компанией China Machinery Engineering Group Corporation «СМЕС»;
- Собран пакет документов и подано заявление с целью получения Архитектурно-планировочного задания реализации проекта;
- Ведутся работы по Договору №764-ДКР от 08.07.2025г «Демонтаж фундаментов и внутренних элементов здания» в целях подготовки площадки под строительство.