

Информация субъекта естественной монополии

о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы за 6 месяцев 2021 года

ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ" (производство тепловой энергии), утвержденная совместным приказом ГУ "Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО" и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства Национальной экономики РК по ВКО от 21 декабря 2020 года 172-ОД

Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования, тыс. тенге						
№ п/п	Наименование мероприятий	Место расположения	Сроки исполнения	Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Стадия исполнения
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЕГО инвестиционная программа на период с 1 февраля 2021 года по 31 января 2022 года, в т.ч.:			1 059 965	51 539	
1	Строительство (расширение)					
1.1	Строительство нового золоотвала		2021г	241 332,23	9 245	В процессе
1.2	Строительство комплектной трансформаторной подстанции (КТП) с сетями электроснабжения для береговой насосной		2021г	191 332,23	8 894	В процессе
II	Модернизация и Реконструкция					
2.1	Разработка проекта замены главных паропроводов 140 ата ТОО "УК ТЭЦ"		2021г	322 300,00	37 243	
2.2	Реализация проекта замены главных паропроводов 140 ата ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»		2021г	12 000,00	3 000	В процессе
III	Капитальные ремонты (увеличение срока службы)					
3.1	Капитальный ремонт к/а ст. № 14 замена водотусковых труб		2021г	310 300,00	34 243	В процессе
3.2	Капитальный ремонт к/а ст. № 15 с заменой коллективного пароперегревателя 1 ступени		2021г	496 332,36	5 050	
			2021г	220 830,36	5 050	В процессе
			2021г	275 502,00	0	Не подошел срок выполнения

Примечание: - Возможна корректировка инвестиционной программы на 2021 год в соответствии с пунктом 7 статьи 21 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях»»

Директор по эксплуатации – главный инженер

Ахметжанов Н.Г.

Ист: Чотанова Л.К.
Тел (7232) 290-343



**Информация о ходе исполнения Инвестиционной программы
за первое полугодие 2021 года
ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»**



Реализация проекта замены главных паропроводов 140 ата



Детали паропровода



Процесс монтажа

Замена паропровода будет выполняться по участкам и разделена по годам. Выполнена замена участка магистрального паропровода от задвижки В I-1 до задвижки В I-3, подключение котлоагрегата ст.№11 и гиб на турбоагрегате ст.№9, также планируется заменить участки подключения котлоагрегатов ст.№13,14 к паровой магистрали.

Замена паропровода позволит:

- снизить риск получения травм персоналом при эксплуатации паропровода.
- снизить риск недовыработки тепловой и электрической энергии.
- снизить риск повреждения в близ расположенного оборудования и главного корпуса;

Строительство комплектной трансформаторной подстанции (КТП) с сетями электроснабжения для береговой насосной



Процесс монтажа



Процесс монтажа



Процесс монтажа

Замена позволит:

- Обеспечить надежное электрическое питание и снизить риск аварийного отключения береговой насосной.
- Обновление физически устаревшего оборудования, отработавшего нормативный срок эксплуатации.

Капитальный ремонт к/а ст. № 14 замена водоопускных труб



Приобретенное оборудование

Выполнена поставка водоопускных труб, срок монтажа не подошел.

Замена позволит:

- Обеспечить надежную и безаварийную работу котлоагрегата в отопительный период.
- Снизить риск получения травм персоналом при обслуживании котлоагрегата.