

# Инвестиционная программа на период с 1 февраля 2024 года по 31 января 2025 года



№ п/п	Наименование мероприятий	Место расположения	Сроки исполнения	Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Стадии исполнения	
				план	факт		
<b>Инвестиционная программа на период с 1 февраля 2024 года по 31 января 2025 года</b>					<b>5 227 682,14</b>	<b>4 378 984,93</b>	
<b>1</b>	<b>Строительство (расширение)</b>	ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Промышленная, д 2		<b>2 200 000,00</b>	<b>1 631 443,59</b>	<i>В процессе</i>	
1.1.	<i>строительство нового золоотвала</i>		2024г	2 200 000,00	1 631 443,59		
<b>2</b>	<b>Реконструкция и Модернизация</b>		2024г	<b>1 569 225,14</b>	<b>1 447 737,79</b>	<i>В процессе</i>	
2.1.	<i>реализация проекта замены главных паропроводов 140 ата ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»</i>		2024г	1 569 225,14	1 447 737,79		
<b>3</b>	<b>Капитальные ремонты (увеличение срока службы)</b>		2024г	<b>1 458 457,00</b>	<b>1 299 803,55</b>		
<b>3.1.</b>	<b>Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№8</b>		2024г	<b>349 420,42</b>	<b>264 042,06</b>	<i>Выполнен</i>	
3.1.1	<i>замена пароперегревателя</i>		2024г	223 449,42	137 741,39		
3.1.2	<i>замена воздухоподогревателя</i>		2024г	125 971,00	126 300,67		
<b>3.2.</b>	<b>Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№9</b>		2024г	<b>107 236,60</b>	<b>106 142,79</b>	<i>Выполнен</i>	
3.2.1	<i>замена заднего экрана</i>		2024г	107 236,60	106 142,79		
<b>3.3.</b>	<b>Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№10</b>		2024г	<b>129 852,66</b>	<b>89 852,66</b>	<i>В процессе</i>	
3.3.1	<i>замена боковых экранов, паропроводящих, водоподводящих труб</i>		2024г	129 852,66	89 852,66		
<b>3.4.</b>	<b>Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№13</b>		2024г	<b>786 782,57</b>	<b>747 362,04</b>	<i>В процессе</i>	
3.4.1	<i>замена горячего пакета пароперегревателя</i>		2024г	397 871,58	382 698,15		
3.4.2	<i>замена ширмового пакета пароперегревателя</i>		2024г	243 092,15	232 461,46		
3.4.3	<i>замена паропроводящих труб</i>		2024г	145 818,84	132 202,43		
<b>3.5.</b>	<b>Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№14</b>		2024г	<b>85 164,75</b>	<b>92 404,00</b>	<i>Выполнен</i>	
3.5.1	<i>замена пароперепускных труб от выходного пакета пароперегревателя к коллектору ПСК</i>	2024г	44 680,02	50 941,49			
3.5.2	<i>замена пароперепускных труб от коллекторов холодного пакета к коллекторам крайних ширм</i>	2024г	40 484,72	41 462,51			

# Строительство золоотвала №5

- ✓ В процессе разработка грунта чаши золоотвала (карьера) и организация электрического питания.
- ✓ Ведутся работы по монтажу шахтных колодцев и перетекающего коллектора.



# Реализация проекта замены главных паропроводов 140 ата

- ✓ Замена главных паропроводов 140 ата выполняется по участкам и разделена на 5 этапов.
- ✓ В 2024 году в рамках 4 этапа выполняется замена участка в сторону турбоагрегата ст.№11 от задвижки Т11-1А до задвижки Т11-2А и от задвижки Т11-1Б до задвижки Т11-2Б, и в сторону БРОУ от задвижки В-1-1А до задвижки XII-25А.
- ✓ На данный момент выполнена замена главных паропроводов турбоагрегата ст.№11, замена БРОУ и РРОУ.
- ✓ Выполняются работы по замене РОУ-14, РОУ-15.



# Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№8 с заменой пароперегревателя и воздухоподогревателя

- ✓ Выполнен капитальный ремонт котлоагрегата ст.№8 с заменой пароперегревателя и воздухоподогревателя.



# Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№9 с заменой заднего экрана



✓ Выполнен капитальный ремонт котлоагрегата ст.№9 с заменой заднего экрана.



# Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№10 с заменой боковых экранов, паропроводящих, водоподводящих труб

- ✓ Выполняется расширенный текущий ремонт котлоагрегата ст.№10 с заменой паропроводящих, водоподводящих труб и боковых экранов.
- ✓ Замена паропроводящих, водоподводящих труб – произведен монтаж фронтальных и задних водоопускных труб. Демонтаж паропроводящих труб выполнен на 98%.
- ✓ Замена боковых экранов – произведен монтаж экранов левой и правой стороны.



# Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№13 с заменой паропроводящих труб, горячего пакета пароперегревателя и ширмового пакета пароперегревателя.

- ✓ Выполняется капитальный ремонт котлоагрегата ст.№13 с заменой горячего пакета пароперегревателя, ширмового пакета пароперегревателя, паропроводящих труб.



# Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№14 с заменой пароперепускных труб от выходного пакета пароперегревателя к коллектору ПСК и пароперепускных труб от коллекторов холодного пакета к коллекторам крайних ширм.



Выполнен расширенный текущий ремонт котлоагрегата ст.№14 с заменой пароперепускных труб от выходного пакета пароперегревателя к коллектору ПСК, пароперепускных труб от коллекторов холодного пакета к коллекторам крайних ширм.

