



В рамках реализации проекта «Расширение станции со строительством турбоагрегата ст.№13 и котлоагрегата ст.№16 ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» выполнены следующие мероприятия:

- Разработана ПСД «Площадка для складирования оборудования и материалов оснащенная козловым краном 50т», получено положительное заключение экспертизы. Строительно-монтажные работы запланированы на второе полугодие текущего года;
- Выполнены работы по геологическому и топографическому изысканию на земельном участке под строительство турбоагрегата ст.№13 и котлоагрегата ст.№16 по договору с ТОО «КалбаГеоПроект» № 784-ДУ от 10.07.2024 года. Получены результаты исследований;
- Заключен договор с Евразийским банком развития №606-ДУ от 22.05.2024г. Производится сбор исходных данных для финансово-технического аудита;
- С целью получения финансирования реализации Проекта заключен договор № 1012-ДУ от 01.10.2024г. с ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзори» для оказания услуги по разработке финансовой модели Инвестиционной программы модернизации, реконструкцию, расширение и (или) обновление ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»;





В рамках реализации проекта «Расширение станции со строительством турбоагрегата ст.№13 и котлоагрегата ст.№16 ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» выполнила следующие мероприятия:

- Заключен договор о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности с ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии»: № 831-ДУ от 30.07.2024г;
- Ведутся переговоры с руководством компании ГП «China Machinery Engineering Group Corporation» о заключении контракта на строительство турбоагрегата ст.№13 и котлоагрегата ст.№16. Переданы запрашиваемые исходные данные по территории и зданиям и сооружениям для проектирования;
- Заключен контракт 008 – ДПП от 10.01.2025 г. с Консорциумом между Компанией «Hubei Machinery& Equipment International Limited» и ТОО «Құрылысэкспертпроект» на разработку стадии «П» проектно-сметной документации расширения Усть-Каменогорской ТЭЦ со строительством турбоагрегата ст.№13 и котлоагрегата ст.№16;
- Выполнено инструментальное обследование строительных конструкций зданий, сооружений, фундаментов ТОО «Құрылысэкспертпроект», получены результаты;



В рамках реализации проекта «Расширение станции со строительством турбоагрегата ст.№13 и котлоагрегата ст.№16 ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» выполнила следующие мероприятия:

- Предварительная проектно-сметная документация стадии «П» предоставлена Генподрядчиком на согласование;
- Для размещения инфраструктуры и дополнительной опоры ЛЭП приобретены два земельных участка;
- Ведется проработка проектов ЕРС–контрактов и соответствующие переговоры с китайской компанией China Machinery Engineering Group Corporation «СМЕС»;
- Согласована схема выдачи мощности системным оператором АО «КЕГОС» для организации электросетевого питания с последующей выдачей мощности в энергосистему ВКО. Запрошены технические условия на подключение новых генерирующих мощностей;
- Проведены очередные квартальные публичные слушания 25.07.25г. с участием местных представительных и исполнительных органов региона, региональных подразделений центральных государственных органов, Совета рынка, общественности и средств массовой информации. Результаты слушаний размещены на сайте предприятия.