



В рамках реализации проекта «Расширение станции со строительством турбоагрегата ст.№13 и котлоагрегата ст.№16 ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» выполнила следующие мероприятия:

- Техническими специалистами СМЕС на территории ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» проведено обследование площадки строительства. Получены исходные данные для проектирования, выполнена компоновка основного оборудования;
- Выполнены работы по геологическому и топографическому изысканию на земельном участке под строительство турбоагрегата ст.№13 и котлоагрегата ст.№16 по договору с ТОО «КалбаГеоПроект» № 784-ДУ от 10.07.2024 года. Получены результаты исследований;
- Заключен договор с ТОО «Project Stroy Company» на разработку схемы выдачи мощности, в связи со строительством турбоагрегата ст.№13 и котлоагрегата ст.№16. Согласована схема выдачи мощности с системным оператором АО «KEGOC» для организации электросетевого питания с последующей выдачей мощности в энергосистему ВКО. Получены технические условия от АО «KEGOC» на подключение новых генерирующих мощностей. Разработана и утверждена техническая спецификация для проведения конкурсных процедур по разработке проектно-проектно-сметной документации на реализацию схемы выдачи мощности;
- Заключен договор о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности с ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии»: № 831-ДУ от 30.07.2024г;



В рамках реализации проекта «Расширение станции со строительством турбоагрегата ст.№13 и котлоагрегата ст.№16 ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» выполнила следующие мероприятия:

- С целью участия в финансировании Проекта заключен Договор возмещения расходов с Евразийским банком развития, для проведения Банком комплексной технической, инженерной, финансовой, юридической экспертиз; Производится сбор исходных данных для финансово-технического аудита;
- С целью получения финансирования реализации Проекта заключен договор № 1012-ДУ от 01.10.2024г. с ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзори» для оказания услуги по разработке финансовой модели Инвестиционной программы модернизации, реконструкцию, расширение и (или) обновление ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»;
- Разработана ПСД «Площадка для складирования оборудования и материалов оснащенная козловым краном 50т», получено положительное заключение экспертизы, ведутся строительные-монтажные работы;
- Заключен контракт 008 – ДПП от 10.01.2025 г. с Консорциумом между Компанией «Hubei Machinery & Equipment International Limited» и ТОО «Құрылысэкспертпроект» на разработку стадии «П» проектно-сметной документации расширения Усть-Каменогорской ТЭЦ со строительством турбоагрегата ст.№13 и котлоагрегата ст.№16; Завершено согласование проектно-сметной документации стадии «П». 25.09.2025 проект загружен на единый портал комплексной экспертизы проектов «epsd.kz»;





В рамках реализации проекта «Расширение станции со строительством турбоагрегата ст.№13 и котлоагрегата ст.№16 ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» выполнила следующие мероприятия:

- Выполнено инструментальное обследование строительных конструкций зданий, сооружений, фундаментов ТОО «Құрылысэкспертпроект», получены результаты в виде отчета;
- Для размещения инфраструктуры и дополнительной опоры ЛЭП приобретены два земельных участка;
- Ведётся проработка и согласование проектов ЕРС-контрактов и проводятся соответствующие переговоры с китайской компанией China Machinery Engineering Group Corporation «СМЕС»;
- С целью получения Архитектурно-планировочного задания реализации проекта, собран пакет документов и подано заявление о предоставлении исходных материалов в Уполномоченный орган в сфере архитектуры и градостроительства города Усть-Каменогорск. 19.09.2025 Уполномоченным органом выдано Архитектурно-планировочного задания;
- Продолжаются работы по Договору №764-ДКР от 08.07.2025г «Демонтаж фундаментов и внутренних элементов здания» в целях подготовки площадки под строительство;
- Заключен договор с ООО «ЭФ-ТЭК» №135 от 02.09.2025г для проведения консультационных услуг по подготовке отчета по итогам аудита инвестиционного проекта (нулевой отчет).