

ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по реализации инвестиционной программы модернизации, расширения, реконструкции и (или) обновления ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» на 2024–2038 годы по проекту «Расширение станции со строительством турбоагрегата ст.№13 и котлоагрегата ст.№16 ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ».

№ 6 от 28.01.2026 года

Полное наименование: реализация инвестиционной программы модернизации, расширения, реконструкции и (или) обновления ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» по проекту «Расширение станции со строительством турбоагрегата ст.№13 и котлоагрегата ст.№16 ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ».

Место проведения (адрес): Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, Промышленная 2, ТОО «УК ТЭЦ» (конференц-зал здания АБК).

Информация об организаторе: ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ».

Информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале публичных слушаний: Настоящим информируем о проведении публичных слушаний по исполнению инвестиционной программы модернизации, расширения, реконструкции и (или) обновления ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» по проекту «Расширение станции со строительством турбоагрегата ст.№13 и котлоагрегата ст.№16 ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ». В этой связи просим Вас принять участие либо направить ответственного представителя для принятия участия в слушаниях.

Слушания состоялись 28 января 2026 года в 15ч.00мин., место проведения: ТОО «УК ТЭЦ», здание АБК, конференц-зал.

Ссылка в платформе ZOOM:

<https://us06web.zoom.us/j/85192258403?pwd=YSgbThTP1b2ogAUAPXzfmegg1b2nGp.1>

Идентификатор конференции: 851 9225 8403

Код доступа: 250128

Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано: письмо исх. № 22-01-13 от 06.01.2026г ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области», письмо исх. №22-01-26 от 06.01.26 г. в ТОО «Шығыс Жылу», письмо исх. №22-01-16 от 06.01.26г. в ТОО «ALTAI-NEWS» Медиа-центр, письмо исх. №22-01-14 от 06.01.26г. Депутату Усть-Каменогорского городского маслихата Горностаевой А.В., рассылка по средствам электронной почты остальным участникам слушаний.

Вступительное слово Технического директора ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»:

ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» проводит отчет в форме публичных слушаний перед заинтересованными лицами в рамках реализации проекта «Расширение станции со строительством турбоагрегата ст.№13 и котлоагрегата ст.№16 ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»

Участники и все заинтересованные лица о месте и дате сегодняшних слушаний были уведомлены путем публикации объявления в газете «Мой город» № 2 (1902) от 8 января 2026 года.

Ежемесячные отчеты об исполнении инвестиционного соглашения размещены на сайте Совета Рынка и Предприятия.

Председателем сегодняшних слушаний буду я Нугуманов Данияр Токтарович, Генеральный директор ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ».

Секретарем назначается Руководитель инженерно-проектной службы Сатыбаев Закир Маратович.

Докладчиком выступит Директор по Инвест проектам и кап строительству, Асылханов Олжас Токтарбекович.

Присутствовали: всего участников публичных слушаний 20 человек (Перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников публичных слушаний прилагается к настоящему протоколу).

СЛУШАЛИ:

Необходимость реализации инвестиционной программы модернизации, расширения, реконструкции и (или) обновления ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» на 2024–2038 годы по проекту «Расширение станции со строительством турбоагрегата ст.№13 и котлоагрегата ст.№16 ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ», обосновывается следующим:

ТОО «УК ТЭЦ» заключило инвестиционное соглашение с Министерством энергетики Республики Казахстан № 29 от 06 мая 2024 г. на установление индивидуального тарифа на мощность в течение 2028–2038 гг. (10 лет).

Для реализации Проекта уже создана необходимая инфраструктура и условия.

В процессе подготовки к реализации проекта выполнены следующие мероприятия:

1. Заключен договор с Евразийским банком развития №606-ДУ от 22.05.2024 г, для проведения Банком комплексных экспертиз. Производится сбор исходных данных для аудита.
2. Заключен договор с ООО «ЭФ-ТЭК» №958 от 02.09.2025г для проведения консультационных услуг по подготовке отчета по итогам аудита инвестиционного проекта (нулевой отчет). Составлен нулевой отчет и передан в Евразийский банк развития.
3. С целью получения финансирования реализации Проекта заключен Договор № 1012-ДУ от 01.10.2024 г. с ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзори» для оказания услуги по разработке финансовой модели. Работы завершены получена финансово-экономическая модель.
4. Заключено Дополнительное соглашение №58 от 24.10.2025 г. к Инвестиционному соглашению №29 от 06.05.2024 г. с Министерством Энергетики Республики Казахстан.
5. Подписаны ЕРС контракты: Контракт Е от 16.09.2025г., Контракт Р от 10.10.2025г, Контракт С от 07.10.2025г.
6. Проведены работы по проектированию оборудования турбоагрегата ст. №13 и котлоагрегата ст. №16, по договору с Консорциумом «Компания «Hubei Machinery and Equipment International Limited» (Хубэй Машинери и Интернэйшнл Лимитэд) и ТОО «Курылысэкспертпроект» №008-ДПП от 10.01.2025 г. на проектирование стадии «П»
7. Проведена экспертиза проектно–сметной документации, 05.11.2025 получено положительное заключение экспертизы проекта
8. Получено Архитектурно-планировочное задание от уполномоченного органа в сфере архитектуры и градостроительства города Усть-Каменогорск.
9. В рамках экологической оценки проекта разрабатывается заявление о намечаемой деятельности. Проектировщик производит необходимые расчеты.
10. Создается необходимая инфраструктура и условия для временного хранения оборудования. Разработана ПСД на Площадку для складирования, закуплен 50-тонный козловой кран, ведутся строительно-монтажные работы.
11. Приобретены два соседних с территорией ТОО «УК ТЭЦ» участка для размещения инфраструктуры и дополнительной опоры ЛЭП.
12. Выполнено инструментальное обследование строительных конструкций зданий и сооружений ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ», получены результаты в виде отчёта от ТОО «Проект-Студия».

13. Выполнены геологические и топографические изыскания на земельном участке строительства организацией ТОО «КалбаГеоПроект» по договору № 784-ДУ от 10.07.2024 г. Работы завершены, получены результаты исследований.

14. Выполняются работы по «Демонтажу фундаментов и внутренних элементов здания» в котельном цехе в целях подготовки площадки под строительство ТОО «Mega Building Invest» по Договору №764-ДКР от 08.07.2025г.

15. По договору № 751-ДПП от 26.06.2024 г. ТОО «Project Stroy Company» разработана и согласована с системным оператором АО «KEGOC» вариант схемы выдачи мощности. Получены технические условия от АО «KEGOC» на подключение новых генерирующих мощностей. Утверждена техническая спецификация для проведения конкурсных процедур по разработке проектно-сметной документации на реализацию схемы выдачи мощности.


16. Заключено Дополнительное соглашение с РФЦ №1190-ДСДУ от 24.11.2025г к договору № 831-ДУ от 30.07.2024 г. о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности с ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии».

Предложения и замечания участников публичных слушаний:

предложений и замечаний в адрес организатора публичных слушаний в период не поступало.

РЕКОМЕНДАЦИИ по итогам собрания участников публичных слушаний: Публичные слушания прошли в соответствии с «Правилами проведения» и признаны состоявшимися. Следующие публичные слушания состоятся 28 апреля 2026 года, согласно Плану - Графику по выполнению Инвестиционного соглашения № 29 от 06 мая 2024г. по проекту «Расширение станции со строительством турбоагрегата ст.№13 и котлоагрегата ст.№16 ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ».

Председательствующий


Нугуманов Д.Т.

Секретарь


Сатыбаев З.М.