



## В рамках реализации проекта «Расширение станции со строительством турбоагрегата ст.№13 и котлоагрегата ст.№16 ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» выполняются следующие мероприятия:

- Проведено обследование площадки строительства. Получены исходные данные для проектирования, выполнена компоновка основного оборудования;
- Выполнены работы по геологическому и топографическому изысканию на земельном участке под строительство турбоагрегата ст.№13 и котлоагрегата ст.№16. Получены результаты исследований;
- Разработана и согласована с системным оператором АО «KEGOC» схема выдачи мощности для организации электросетевого питания с последующей выдачей мощности в энергосистему ВКО. Заключен договор на разработку ПСД по реконструкции воздушных линий для выдачи электрической мощности от ТОО «Усть-Каменогорской ТЭЦ»;
- Разработана финансовая модель Инвестиционной программы модернизации, реконструкцию, расширение и (или) обновление ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»;
- Заключен договор о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности с ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» и дополнительное соглашение в связи с изменением срока действия Инвестиционного соглашения №29 от 06.05.2024 года;
- Заключен договор для проведения консультационных услуг по подготовке отчета по итогам аудита инвестиционного проекта (нулевой отчет). Составлен нулевой отчет и передан в Евразийский банк развития;
- Для организации приемки и складирования оборудования при реализации Проекта, разработана проектно-сметная документация «Площадка для складирования оборудования и материалов оснащенная козловым краном 50т», получено положительное заключение экспертизы и ведутся строительные-монтажные работы;
- Заключено дополнительное соглашение №58 от 24.10.2025г года с Министерством Энергетики Республики Казахстан, в связи с изменением срока действия Инвестиционного соглашения №29 от 06.05.2024 года;



## В рамках реализации проекта «Расширение станции со строительством турбоагрегата ст.№13 и котлоагрегата ст.№16 ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» выполняются следующие мероприятия:

- В связи с изменением срока действия Инвестиционного соглашения №29 заключено дополнительное соглашение ДС-2 №1190 от 24.11.2025 г с ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» к договору №831-ДУ от 30.07.2024г,
- Заключен контракт на разработку проектно-сметной документации стадии «П» по проекту «Расширения станции со строительством турбоагрегата ст.№13 и котлоагрегата ст.№16 ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»; Завершено согласование проектно-сметной документации стадии «П»;
- С целью получения Архитектурно-планировочного задания реализации проекта, собран пакет документов и подано заявление о предоставлении исходных материалов в Уполномоченный орган в сфере архитектуры и градостроительства города Усть-Каменогорск. 19.09.2025г Уполномоченным органом выдано Архитектурно-планировочное задание. Проект загружен на единый портал комплексной экспертизы проектов «epsd.kz», получено положительное заключение экспертизы проекта;
- Получено Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду, на основании которого разработан ОВОС. Проведены общественные слушания раздела оценки воздействия на окружающую среду при реализации Проекта. Комитетом экологического регулирования и контроля выдано «Заключение по результатам оценки воздействия на окружающую среду» допускающее реализацию Проекта. Проект материалов на получение экологического разрешения на период строительно-монтажных работ подан на государственную экологическую экспертизу в Департамент экологии по Восточно-Казахстанской Области;
- Выполнено инструментальное обследование строительных конструкций зданий, сооружений, фундаментов, получены результаты в виде отчета;
- Для размещения инфраструктуры и дополнительной опоры ЛЭП приобретены два земельных участка;
- Завершены работы по демонтажу фундаментов и внутренних элементов здания в котельном и турбинном цехах;



## В рамках реализации проекта «Расширение станции со строительством турбоагрегата ст.№13 и котлоагрегата ст.№16 ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» выполняются следующие мероприятия:

- Подписаны ЕРС-контракты проекта «Расширение станции со строительством турбоагрегата ст.№13 и котлоагрегата ст.№16»:
  - Контракт Е на разработку рабочей документации, авторский надзор,
  - Контракт Р на поставку оборудования,
  - Контракт С на выполнение строительно-монтажных работ, включая шефмонтаж оборудования и пуско-наладочные работы;
- Подписан Кредитный Договор с Евразийским банком развития и Кредитное соглашение с АО «Народный Банк Казахстана». Получен кредитный транш от банка в размере 20% от суммы контракта;
- Произведены авансовые выплаты по контрактам Е,Р,С. Начаты работы
  - По контракту Е- разработка чертежей стадии Рабочая документация
  - По контракту С- подготовка к размещению инфраструктуры для мобилизации персонала;
- Выполнены работы по устройству монолитных площадок для организации хранения оборудования и материалов по проекту;
- Заключен договор с ООО «ЭФ-ТЭК» на осуществление консультационной деятельности по независимому анализу текущего состояния реализации Проекта, включающего подготовку Ежеквартального отчета, Инженерных записок по письменному запросу Банка и/или Заказчика. Получен второй Ежеквартальный отчет;
- 28.07.2026 года проведены очередные ежеквартальные публичные слушания с участием местных представительных и исполнительных органов региона, региональных подразделений центральных государственных органов, Совета рынка, общественности и средств массовой информации. Составлен протокол.