



В рамках реализации проекта «Расширение станции со строительством турбоагрегата ст.№13 и котлоагрегата ст.№16 ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» выполняются следующие мероприятия:

- Проведено обследование площадки строительства. Получены исходные данные для проектирования, выполнена компоновка основного оборудования;
- Выполнены работы по геологическому и топографическому изысканию на земельном участке под строительство турбоагрегата ст.№13 и котлоагрегата ст.№16. Получены результаты исследований;
- Заключен договор на разработку схемы выдачи мощности, в связи со строительством турбоагрегата ст.№13 и котлоагрегата ст.№16. Согласована схема выдачи мощности с системным оператором АО «КЕГОС» для организации электросетевого питания с последующей выдачей мощности в энергосистему ВКО;
- Заключен договор о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности с ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» и дополнительное соглашение в связи с изменением срока действия Инвестиционного соглашения №29 от 06.05.2024 года;
- Заключен договор для проведения консультационных услуг по подготовке отчета по итогам аудита инвестиционного проекта (нулевой отчет). Составлен нулевой отчет и передан в Евразийский банк развития;



В рамках реализации проекта «Расширение станции со строительством турбоагрегата ст.№13 и котлоагрегата ст.№16 ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» выполняются следующие мероприятия:

- С целью получения финансирования реализации Проекта заключен договор для оказания услуги по разработке финансовой модели Инвестиционной программы модернизации, реконструкцию, расширение и (или) обновление ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ». Работы завершены, получена финансово-экономическая модель;
- Разработана ПСД «Площадка для складирования оборудования и материалов оснащенная козловым краном 50т», получено положительное заключение экспертизы, ведутся строительно-монтажные работы;
- Заключен контракт на разработку проектно-сметной документации стадии «П» по проекту «Расширения станции со строительством турбоагрегата ст.№13 и котлоагрегата ст.№16 ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»; Завершено согласование проектно-сметной документации стадии «П», проект загружен на единый портал комплексной экспертизы проектов «epsd.kz», получено положительное заключение экспертизы проекта;
- Заключено дополнительное соглашение №58 от 24.10.2025г года с Министерством Энергетики Республики Казахстан, в связи с изменением срока действия Инвестиционного соглашения №29 от 06.05.2024 года;
- Заключено дополнительное соглашение ДС-2 №1190 от 24.11.2025 г с ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» к договору №831-ДУ от 30.07.2024г, в связи с изменением срока действия Инвестиционного соглашения №29;



В рамках реализации проекта «Расширение станции со строительством турбоагрегата ст.№13 и котлоагрегата ст.№16 ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» выполняются следующие мероприятия:

- В рамках экологической оценки проекта разработано заявление о намечаемой деятельности, которое опубликовано на едином экологическом портале. Получено Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду, на основании которого разрабатывается Оценка воздействия на окружающую среду;
- Выполнено инструментальное обследование строительных конструкций зданий, сооружений, фундаментов, получены результаты в виде отчета;
- Для размещения инфраструктуры и дополнительной опоры ЛЭП приобретены два земельных участка;
- С целью получения Архитектурно-планировочного задания реализации проекта, собран пакет документов и подано заявление о предоставлении исходных материалов в Уполномоченный орган в сфере архитектуры и градостроительства города Усть-Каменогорск. Уполномоченным органом выдано Архитектурно-планировочное задание;
- Завершены работы по демонтажу фундаментов и внутренних элементов здания в котельном цехе. В целях подготовки площадки под строительство приступили к демонтажу внутренних элементов в турбинном цехе.;



В рамках реализации проекта «Расширение станции со строительством турбоагрегата ст.№13 и котлоагрегата ст.№16 ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» выполняются следующие мероприятия:

- Подписаны ЕРС-контракты проекта «Расширение станции со строительством турбоагрегата ст.№13 и котлоагрегата ст.№16»:
 - Контракт Е на разработку рабочей документации, авторский надзор,
 - Контракт Р на поставку оборудования,
 - Контракт С на выполнение строительно-монтажных работ, включая шефмонтаж оборудования и пуско-наладочные работы;
- Ведутся работы по устройству монолитных площадок для организации хранения оборудования и материалов по проекту;
- Подписан Кредитный договор с Евразийским банком развития и кредитное соглашение с Евразийским банком. Ведется работа по получению финансирования проекта;
- Заключен договор с ООО «ЭФ-ТЭК» на осуществление консультационной деятельности по независимому анализу текущего состояния реализации Проекта, включающего подготовку Ежеквартального отчета, Инженерных записок по письменному запросу Банка и/или Заказчика.