

Информация субъекта естественной монополии

о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы об исполнении инвестиционной программы (проекта) за 1 квартал 2021 года

ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ" (производство тепловой энергии), утвержден совместным приказом ГУ "Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО" и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства Национальной экономики РК по ВКО от 21 декабря 2020 года 172-ОД

Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования, тыс. тенге						
№ п/п	Наименование мероприятий	Место расположения	Сроки исполнения	Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге		Стадии исполнения
				план	факт*	
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЕГО инвестиционная программа на период с 1 февраля 2021 года по 31 января 2022 года, в т.ч.:			1 059 965	12 061	
1	Строительство (расширение)					
1.1	Строительство нового золоотвала			241 332,23	9 061	Не подошел срок выполнения
1.2	Строительство комплектной трансформаторной подстанции (КТП) с сетями электроснабжения для береговой насосной		2021г	50 000,00	168	
II	Модернизация и Реконструкция					
2.1	Разработка проекта замены главных паропроводов 140 ата ТОО "УК ТЭЦ"	ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, д. 2	2021г	191 332,23	8 893	
2.2	Реализация проекта замены главных паропроводов 140 ата ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»		2021г	322 300,00	3 000	Не подошел срок выполнения
III	Капитальные ремонты (увеличение срока службы)					
3.1	Капитальный ремонт к/а ст. № 14 замена водопускных труб		2021г	12 000,00	3 000	
3.2	Капитальный ремонт к/а ст. № 15 с заменой конвективного пароперегревателя 1 ступени		2021г	310 300,00	0	
			2021г	496 332,36	0	Не подошел срок выполнения
			2021г	220 830,36	0	
			2021г	275 502,00	0	

* - Предоставление фото-, видеосъемки инвестиционных проектов, согласно пп. 21) п.2 статьи 26 нового Закона РК от 27.12.2018 № 204-VI «О ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЯХ» не предоставляется возможным, так как работы связаны с предоставлением канал связи для видеонаблюдения, обследованием подземного сливного коллектора с водоводами, получением идентификационных документов на право собственности на подземный сливной коллектор с водоводами и разработкой проекта по замене паропровода 140 ата.



 Генеральный директор
 Бексолтан А.О.



 Иск: Чотпанова Л.К.

 Тел. (7232) 290-343