

Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы за период с 1 февраля 2021 года по 31 января 2022 года  
за 1 полугодие 2021 года

ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ" (производство тепловой энергии)  
наименование субъекта, вид деятельности

| № п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) |   |                   |                                      |      |  | Сумма инвестиционной программы |      |           |            | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге |  |         |                              | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе |                    |                    |   |   |   |  |   | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности |   |   |  |                    |        |          |
|-------|--|---|-------------------|--------------------------------------|------|--|--------------------------------|------|-----------|------------|--|--|---------|------------------------------|---|--------------------|--------------------|---|---|---|--|---|--|--|---|---|--|--------------------|--------|----------|
|       | Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория                    | Наименование мероприятий  | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |      | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы | Отчет о приростах и убытках    | План | Факт      | Отклонение | Причины отклонения   | собственные средства                             |         |                              | Заспанные средства  | Бюджетные средства | Снижение расхода   |   | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | Снижение потерь, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  |  | Снижение потерь, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | Снижение потерь, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  |                    |        |          |
|       |  |   |                   | план                                 | факт |  |                                |      |           |            |  | Амортизация                                      | Прибыль | Прибыль от иной деятельности |   |                    | факт прошлого года | факт текущего года                      |   |   |  |   |  |  |   |   | факт прошлого года   | факт текущего года | план   | факт     |
| 1     | 2  | 3   | 4                 | 5                                    | 6    | 7  | 8                              | 9    | 10        | 11         | 12   | 13   | 14      | 15                           | 16  | 17                 | 18                 | 19                                      | 20  | 21  | 22   | 23  | 24   | 25   | 26  |   |  |                    |        |          |
|       | Производство тепловой энергии  | ВСЕГО Инвестиционная программа (проект) на период с 1 февраля 2021 года по 31 января 2022 года                  |                   |                                      |      |  | 1 полугодие 2021 года          | -    | 1 059 965 | 51 539     | -1 008 426   | Отклонения сложились по итогам процедуры закупки | 51 539  | 0                            | 0   | 0                  | 0                  | За счет мероприятий ИП не планировалось |   | 60,6%   |  | За счет мероприятий ИП не планировалось   | Всего 8 отказов, из них отказов I степени нет, 8 отказов II степени  |  |   | Утвержденная ИП не предусматривает изменение производственных показателей                   | В отчетном году обеспечено бесперебойное предоставление регулируемой услуги надлежащего качества |                    |        |          |
| 1     |  | Строительство (расширение)  |                   |                                      |      |  |                                |      | 241 332   | 9 245      | -232 087   |  |         |                              |   |                    |                    |   |   |   |  |   |  |  |   |   |  |                    |        |          |
| 1.1.  |  | Строительство нового золоотвала   |                   |                                      |      |  |                                |      | работа    | 1          | 1  |  |         |                              |   |                    |                    |   |   |   |  |   |  |  |   |   |  | 50 000             | 351    | -49 649  |
| 1.2.  |  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции (КТП) с сетями электрооборудования для береговой насосной |                   |                                      |      |  |                                |      | работа    | 1          | 1  |  |         |                              |   |                    |                    |   |   |   |  |   |  |  |   |   |  | 191 332            | 8 894  | -182 438 |
| 2     |  | Модернизация и Реконструкция  |                   |                                      |      |  |                                |      |           |            |  |  |         |                              |   |                    |                    |   |   |   |  |   |  |  |   |   |  | 322 300            | 37 243 | -285 057 |
| 2.1.  |  | Разработка проекта замены главных паропроводов 140 ата ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ».                            |                   |                                      |      |  |                                |      | работа    | 1          | 1  |  |         |                              |   |                    |                    |   |   |   |  |   |  |  |   |   |  | 12 000             | 3 000  | -9 000   |
| 2.2.  |  | Реализация проекта замены главных паропроводов 140 ата ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ».                            |                   |                                      |      |  |                                |      | работа    | 1          | 1  |  |         |                              |   |                    |                    |   |   |   |  |   |  |  |   |   |  | 310 300            | 34 243 | -276 057 |
| 3     |  | Капитальные ремонты (увеличение срока службы)   |                   |                                      |      |  |                                |      |           |            |  |  |         |                              |   |                    |                    |   |   |   |  |   |  |  |   |   |  | 496 332            | 5 050  | -491 282 |
| 3.1.  |  | Капитальный ремонт к/а ст. №14 замена водоопускных труб   |                   |                                      |      |  |                                |      | работа    | 1          | 1  |  |         |                              |   |                    |                    |   |   |   |  |   |  |  |   |   |  | 220 830            | 5 050  | -215 780 |
| 3.2.  |  | Капитальный ремонт к/а ст. № 15 с заменой коллективного пароперегревателя 1 степени                             |                   |                                      |      |  |                                |      | работа    | 1          | 1  |  |         |                              |   |                    |                    |   |   |   |  |   |  |  |   |   |  | 275 502            | 0      | -275 502 |