

Информация субъекта естественной монополии

о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы об исполнении инвестиционной программы (проекта) за 6 месяцев 2021 года

ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ" (производство тепловой энергии), утверждена совместным приказом ГУ "Управления энергетикой и жилищно-коммунального хозяйства ВКО" и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства Национальной экономики РК по ВКО от 21 декабря 2020 года 172-ОД

Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования, тыс. тенге						
№ п/п	Наименование мероприятий	Место расположения	Сроки исполнения	Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Стадии исполнения
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЕГО инвестиционная программа на период с 1 февраля 2021 года по 31 января 2022 года, в т.ч.:			1 059 965	51 539	
I	Строительство (расширение)	ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. промышленная, д. 2		241 332,23	9 245	
1.1	Строительство нового золоотвала		2021г	50 000,00	351	В процессе
1.2	Строительство комплектной трансформаторной подстанции (КТП) с сетями электроснабжения для береговой насосной		2021г	191 332,23	8 894	В процессе
II	Модернизация и Реконструкция		2021г	322 300,00	37 243	
2.1	Разработка проекта замены главных паропроводов 140 ата ТОО "УК ТЭЦ"		2021г	12 000,00	3 000	В процессе
2.2	Реализация проекта замены главных паропроводов 140 ата ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»		2021г	310 300,00	34 243	В процессе
III	Капитальные ремонты (увеличение срока службы)		2021г	496 332,36	5 050	
3.1	Капитальный ремонт к/а ст. № 14 замена водопускных труб		2021г	220 830,36	5 050	В процессе
3.2	Капитальный ремонт к/а ст. № 15 с заменой конвективного пароперегревателя 1 ступени		2021г	275 502,00	0	Не подошел срок выполнения

Примечание: - Возможна корректировка инвестиционной программы на 2021 год в соответствии с пунктом 7 статьи 21 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях»»