

## Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы за период с 1 февраля 2023 года по 31 января 2024 года ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ" (производство тепловой энергии)

наименование субъекта, вид деятельности

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)							Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**																															
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обл.п.живая территория	Наименование мероприятия	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	План		Факт	Отклонение	Причины отклонения	собственные средства			Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение расходов		Снижение затрат		Снижение потерь		Снижение аварийности		Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей утвержденной инвестиционной программы	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности																						
				план	факт							Амортизация	Прибыль	Прибыль от иной деятельности			факт	факт	факт	план	факт	факт	факт	факт			факт																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																							
	Производство тепловой энергии	<b>ВСЕГО Инвестиционная программа на период с 1 февраля 2023 года по 31 января 2024 года</b>						<b>3 504 763,39</b>	<b>3 504 996,13</b>	<b>232,7</b>	Отклонения сложились по итогам процедур закупки	1 382,052	2 071,074	51 870	0	0	факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года	Всего 13 отказов, из них отказов I степени нет, 13 отказов II степени	Всего 13 отказов, из них отказов I степени нет, 13 отказов II степени	Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей утвержденной инвестиционной программы	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности																				
1		Строительство (расширение)						1 353 751,11	1 353 776,26	25,1																																						
1.1.		Строительство нового золоотвала					работа	1	1																					1 353 751,11	1 353 776,26	25,1																
2		Модернизация и Реконструкция						1 190 001,74	1 190 209,33	207,59																																						
2.1.		Реализация проекта замены главных паропроводов 140 ата ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»					работа	1	1																					1 190 001,74	1 190 209,33	207,6																
3		Капитальные ремонты (увеличение срока службы)						961 010,54	961 010,54	0,00																																						
3.1		Капитальный ремонт к/а ст.№10 с заменой пароперегревателя					работа	1	1																					29 806,36	29 806,36	0,0																
3.2		Капитальный ремонт к/а ст.№10 с заменой воздухоподогревателя					работа	1	1																					20 671,75	20 671,75	0,0																
3.3	Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№12 с заменой ширмового пароперегревателя					работа	1	1			33 973,95	33 973,95	0,0																																			
3.4	Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№15 с заменой панелей заднего экрана, боковых экранов, заднего радиационного пароперегревателя					работа	1	1			715 684,28	715 684,28	0,0																																			
3.5	Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№14 с заменой "холодной" части воздухоподогревателя					работа	1	1			160 874,20	160 874,20	0,0																																			

Примечание:

\* отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 15384);

\*\* информация представляется с приложением материалов, подтверждающих фактическое исполнение мероприятий инвестиционной программы (копии договоров, актов выполненных работ, накладных, счет-фактур, пообъектный перечень основных средств и нематериальных активов с указанием балансовой и остаточной стоимости, срока службы, годовой амортизации)

Генеральный директор \_\_\_\_\_



Нугуманов Д.Т.