

**Информация субъекта естественной монополии**

о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ" (производство тепловой энергии) за 6 месяцев 2024 года

утверждена совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства Национальной экономики РК по ВКО от 16 января 2024 года №10-ОД и Управления строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО от 18 января 2024 года №2

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования, тыс. тенге					Стадии исполнения
	Наименование мероприятий	Место расположения	Сроки исполнения	Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Инвестиционная программа на период с 1 февраля 2024 года по 31 января 2025 года</b>			<b>5 227 682,14</b>	<b>1 942 116,44</b>	
<b>1</b>	<b>Строительство (расширение)</b>	ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, д. 2		<b>2 200 000,00</b>	<b>890 822,50</b>	<i>В процессе</i>
1.1.	<i>строительство нового золоотвала</i>		2024г	2 200 000,00	890 822,50	
<b>2</b>	<b>Реконструкция и Модернизация</b>			<b>1 569 225,14</b>	<b>828 089,53</b>	<i>В процессе</i>
2.1.	<i>реализация проекта замены главных паропроводов 140 ата ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»</i>		2024г	1 569 225,14	828 089,53	
<b>3</b>	<b>Капитальные ремонты (увеличение срока службы)</b>			<b>1 458 457,00</b>	<b>223 204,41</b>	
<b>3.1.</b>	<b>Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№8</b>		2024г	<b>349 420,42</b>	<b>117 061,62</b>	<i>В процессе</i>
3.1.1	<i>замена пароперегревателя</i>		2024г	223 449,42	117 061,62	
3.1.2	<i>замена воздухоподогревателя</i>		2024г	125 971,00	0,00	
<b>3.2.</b>	<b>Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№9</b>			<b>107 236,60</b>	<b>106 142,79</b>	<i>Выполнен</i>
3.2.1	<i>замена заднего экрана</i>		2024г	107 236,60	106 142,79	
<b>3.3.</b>	<b>Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№10</b>			<b>129 852,66</b>	<b>0,00</b>	<i>Не подошел срок выполнения</i>
3.3.1	<i>замена боковых экранов, паропроводящих, водоподводящих труб</i>		2024г	129 852,66	0,00	
<b>3.4.</b>	<b>Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№13</b>			<b>786 782,57</b>	<b>0,00</b>	<i>В процессе</i>
3.4.1	<i>замена горячего пакета пароперегревателя</i>		2024г	397 871,58	0,00	
3.4.2	<i>замена ширмового пакета пароперегревателя</i>		2024г	243 092,15	0,00	
3.4.3	<i>замена паропроводящих труб</i>		2024г	145 818,84	0,00	
<b>3.5.</b>	<b>Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№14</b>			<b>85 164,75</b>	<b>0,00</b>	<i>В процессе</i>
3.5.1	<i>замена пароперепускных труб от выходного пакета пароперегревателя к коллектору ПСК</i>		2024г	44 680,02	0,00	
3.5.2	<i>замена пароперепускных труб от коллекторов холодного пакета к коллекторам крайних ширм</i>		2024г	40 484,72	0,00	

Примечание: - Возможна корректировка инвестиционной программы в соответствии с пунктом 7 статьи 21 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях»»