

**Информация субъекта естественной монополии
об ходе исполнения субъектом инвестиционной программы за 12 месяцев 2021 года**

ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ" (производство тепловой энергии), утверждена совместным приказом ГУ "Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО" и РГУ "Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства Национальной экономики РК по ВКО" от от 22 декабря 2021 года 304-ОД

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования, тыс. тенге					
	Наименование мероприятий	Место расположения	Сроки исполнения	Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Стадии исполнения
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЕГО инвестиционная программа на период с 1 февраля 2021 года по 31 января 2022 года, в т.ч.:			1 059 965	1 064 562	
I	Строительство (расширение)	ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, д. 2		53 543,00	53 596,71	
1.1	<i>Строительство нового золоотвала</i>		2021г	53 543,00	53 596,71	<i>Выполнено</i>
II	Модернизация и Реконструкция			675 727,76	675 728,25	
2.1	<i>Разработка проекта замены главных паропроводов 140 ата ТОО "УК ТЭЦ"</i>		2021г	12 500,00	12 500,00	<i>Выполнено</i>
2.2	<i>Реализация проекта замены главных паропроводов 140 ата ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»</i>		2021г	558 435,00	558 435,49	<i>Выполнено</i>
2.3.	<i>Замена питательных трубопроводов высокого давления 5-7 очереди</i>		2021г	104 792,76	104 792,76	<i>Выполнено</i>
III	Капитальные ремонты (увеличение срока службы)			330 693,83	335 236,97	
3.1	<i>Капитальный ремонт к/а ст. № 14 замена водопускных труб</i>	2021г	330 693,83	335 236,97	<i>Выполнено</i>	



ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»
Информация об исполнении Инвестиционной программы
За период с 1 февраля 2021 года по 31 января 2022 года

Строительство нового золоотвала



В рамках реализации проекта «Строительство нового золоотвала», приобретена и смонтирована «Комплектная трансформаторная подстанция (2-КТП-1000/6/0.4).

Основной целью строительства золоотвала №5 является складирование золошлаковых отходов после заполнения существующего золоотвала №3

Реализация проекта замены главных паропроводов 140 ата



Замена паропровода будет выполняться по участкам и разделена по годам.

Выполнена замена участка магистрального паропровода от задвижки В I-1 до задвижки В I-3, подключение котлоагрегата ст.№11 и гиб на турбоагрегате ст.№9, заменен участок подключения котлоагрегата ст.№13 к паровой магистрали, подключение котлоагрегата ст.№14 к паровой магистрали и наложение тепловой изоляции.

Результат:

- снижение риска получения травм персоналом при эксплуатации паропровода;
- снижение риска недовыработки тепловой и электрической энергии;
- снижение риска повреждения в близ расположенного оборудования и главного корпуса;
- увеличение расчетного ресурса со 100 000 часов на 200 000 часов.
- увеличения пропускной способности магистральных паропроводов.

Замена питательных трубопроводов высокого давления 5-7 очереди



Выполнен демонтаж-монтаж питательных трубопроводов и тепловой изоляции.

Результат:

- снижение риска получения травм персоналом при эксплуатации трубопровода;
- снижение риска недовыработки тепловой и электрической энергии;

Капитальный ремонт к/а ст. № 14 замена водоопускных труб



Выполнен демонтаж-монтаж водоопускных труб и тепловой изоляции.

Результат:

- Обеспечение надежной и безаварийной работы котлоагрегата в отопительный период.
- Снижение риска получения травм персоналом при обслуживании котлоагрегата.

**Назарларыңызға рахмет!
Спасибо за внимание!**

