

Информация субъекта естественной монополии

о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ" (производство тепловой энергии) за 9 месяцев 2024 года

утверждена совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства Национальной экономики РК по ВКО от 16 января 2024 года №10-ОД и Управления строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО от 18 января 2024 года №2

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования, тыс. тенге					Стадии исполнения
	Наименование мероприятий	Место расположения	Сроки исполнения	Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	Инвестиционная программа на период с 1 февраля 2024 года по 31 января 2025 года			5 227 682,14	4 378 984,93	
1	Строительство (расширение)	ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. промшленная, д. 2		2 200 000,00	1 631 443,59	<i>В процессе</i>
1.1.	<i>строительство нового золоотвала</i>		2024г	2 200 000,00	1 631 443,59	
2	Реконструкция и Модернизация			1 569 225,14	1 447 737,79	<i>В процессе</i>
2.1.	<i>реализация проекта замены главных паропроводов 140 ата ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»</i>		2024г	1 569 225,14	1 447 737,79	
3	Капитальные ремонты (увеличение срока службы)			1 458 457,00	1 299 803,55	
3.1.	Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№8		2024г	349 420,42	264 042,06	<i>Выполнен</i>
3.1.1	<i>замена пароперегревателя</i>		2024г	223 449,42	137 741,39	
3.1.2	<i>замена воздухоподогревателя</i>		2024г	125 971,00	126 300,67	
3.2.	Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№9		2024г	107 236,60	106 142,79	<i>Выполнен</i>
3.2.1	<i>замена заднего экрана</i>		2024г	107 236,60	106 142,79	
3.3.	Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№10		2024г	129 852,66	89 852,66	<i>В процессе</i>
3.3.1	<i>замена боковых экранов, паропроводящих, водоподводящих труб</i>		2024г	129 852,66	89 852,66	
3.4.	Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№13		2024г	786 782,57	747 362,04	<i>В процессе</i>
3.4.1	<i>замена горячего пакета пароперегревателя</i>		2024г	397 871,58	382 698,15	
3.4.2	<i>замена ширмового пакета пароперегревателя</i>		2024г	243 092,15	232 461,46	
3.4.3	<i>замена паропроводящих труб</i>		2024г	145 818,84	132 202,43	
3.5.	Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№14		2024г	85 164,75	92 404,00	<i>Выполнен</i>
3.5.1	<i>замена пароперепускных труб от выходного пакета пароперегревателя к коллектору ПСК</i>		2024г	44 680,02	50 941,49	
3.5.2	<i>замена пароперепускных труб от коллекторов холодного пакета к коллекторам крайних ширм</i>		2024г	40 484,72	41 462,51	

Строительство золоотвала №5

- ✓ В процессе разработка грунта чаши золоотвала (карьера) и организация электрического питания.
- ✓ Ведутся работы по монтажу шахтных колодцев и перетекающего коллектора.



Реализация проекта замены главных паропроводов 140 ата

- ✓ Замена главных паропроводов 140 ата выполняется по участкам и разделена на 5 этапов.
- ✓ В 2024 году в рамках 4 этапа выполняется замена участка в сторону турбоагрегата ст.№11 от задвижки Т11-1А до задвижки Т11-2А и от задвижки Т11-1Б до задвижки Т11-2Б, и в сторону БРОУ от задвижки В-1-1А до задвижки XII-25А.
- ✓ На данный момент выполнена замена главных паропроводов турбоагрегата ст.№11, замена БРОУ и РРОУ.
- ✓ Выполняются работы по замене РОУ-14, РОУ-15.



Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№8 с заменой пароперегревателя и воздухоподогревателя

- ✓ Выполнен капитальный ремонт котлоагрегата ст.№8 с заменой пароперегревателя и воздухоподогревателя.



Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№9 с заменой заднего экрана



✓ Выполнен капитальный ремонт котлоагрегата ст.№9 с заменой заднего экрана.



Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№10 с заменой боковых экранов, паропроводящих, водоподводящих труб

- ✓ Выполняется расширенный текущий ремонт котлоагрегата ст.№10 с заменой паропроводящих, водоподводящих труб и боковых экранов.
- ✓ Замена паропроводящих, водоподводящих труб – произведен монтаж фронтальных и задних водоопускных труб. Демонтаж паропроводящих труб выполнен на 98%.
- ✓ Замена боковых экранов – произведен монтаж экранов левой и правой стороны.



Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№13 с заменой паропроводящих труб, горячего пакета пароперегревателя и ширмового пакета пароперегревателя.

- ✓ Выполняется капитальный ремонт котлоагрегата ст.№13 с заменой горячего пакета пароперегревателя, ширмового пакета пароперегревателя, паропроводящих труб.



Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№14 с заменой пароперепускных труб от выходного пакета пароперегревателя к коллектору ПСК и пароперепускных труб от коллекторов холодного пакета к коллекторам крайних ширм.



Выполнен расширенный текущий ремонт котлоагрегата ст.№14 с заменой пароперепускных труб от выходного пакета пароперегревателя к коллектору ПСК, пароперепускных труб от коллекторов холодного пакета к коллекторам крайних ширм.

